



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice

Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Prioritní osa 14.1. Dostupnost center

Oblast podpory 14.1.5. Rozvoj místních komunikací

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03349

Příjemce dotační podpory: Obec Radošovice (IČ 00251739)

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu a jeho celkového ukončení

Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad

Obec Radošovice zajistila přípravu, podala žádost o podporu projektu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, kde následně Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad projekt vyhodnotila jako vhodný a schválila jeho podporu.

Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 16.07.2015.

Celkový rozpočet projektu byl 11 729 354,67 Kč. Obec Radošovice zařazením projektu do ROP NUTS II Jihozápad získala příslib finanční podpory na přípravu, realizaci, řízení a publicitu projektu v celkové částce 11 142 886,93 Kč.

Příprava realizace projektu skončena

Dne 09.04.2015 zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s uchazečem, který předložil nejhodnější nabídku do zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení

ZNAKON, a. s. (IČ: 26018055), Sousedovice 44, 386 01 Strakonice.

Celková cena stavební zakázky a dodání pamětní desky: 9 340 260,06 Kč bez DPH, tj. 11 301 714,67 Kč včetně DPH.

Dne 11.05.2015 objednatel stavební zakázky, obec Radošovice, odevzdal staveniště k provádění stavebních prací vybranému zhotoviteli.

Realizace stavební zakázky skončena

Stavební práce zhotovitel započal dne 11.05.2015 a dokončil dne 10.08.2015. Sjednaný termín dokončení i cena stavebních úprav byly dodrženy dle smlouvy o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem.

Objednatel stavební zakázky, obec Radošovice, ohlásil dne 30.06.2015 speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavebních úprav s předpokladem užívání od 31.08.2015. Od tohoto data byly místní komunikace, které se týkaly se dílčích částí projektu: MK III. tř. jižní osídlení – silnice III/00430a a Chodník na návsí při silnici III/00430a, plně schopné užívání. Místní komunikace vztahující se k dílčí části projektu MK III. tř. jižní osídlení – silnice III/00430a byla uvedena do užívání vydáním kolaudačního souhlasu ze dne 24.08.2015. Stavba dílčí části projektu Veřejné osvětlení MK III. tř. jižní osídlení – silnice III/00430a byla uvedena do užívání vydáním kolaudačního souhlasu ze dne 17.08.2015.

Ukončení projektu ROP NUTS II Jihozápad

Byly dokončeny všechny aktivity k ukončení projektu vč. zpracování veškeré dokumentace předepsané k finančnímu ukončení projektu, tedy k proplacení částky dotace na účet obce Radošovice. Závěrečná monitorovací zpráva se všemi přílohami a se žádostí o platbu byla dne 23.09.2015 odevzdána na ROP NUTS II Jihozápad. Dne 25.02.2016 byla ze strany Regionální rady provedena kontrola projektu na místě samém. Dotace byla v aktualizované částce 11 141 856,18 Kč připsána na účet obce Radošovice.

Současné aktivity týkající se projektu

Výsledky projektu jsou dnes plně využívány.

Dle pravidel Regionálního operačního programu je připravena monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která bude nejpozději do 18.10.2019 odeslána Regionální radě ROP NUTS II Jihozápad. Jde o v pořadí čtvrtou z pěti zpráv, které budou po dobu udržitelnosti projektu průběžně odevzdávány.

Zpráva zveřejněna vyvěšením na informační desce Obecního úřadu Radošovice dne 26.09.2019