

# DODATEK číslo 1

## KTERÝM SE UPRAVUJE

### SMLOUVA O DÍLO číslo 201 810

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla  
**Úprava WC - kulturní dům Radošovice - 1. a 2. etapa**

#### I. Smluvní strany

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>1. Objednatel:</b>       | <b>Obec Radošovice</b>                                     |
| Sídlo (adresa):             | Radošovice 6, Radošovice                                   |
| PSČ a doručovací pošta:     | 386 01 Strakonice  |
| Oprávněný zástupce:         | Ing. Hana Růžičková, starostka                             |
| Identifikační číslo:        | 00251739   |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00251739   |
| Bankovní spojení:           | Česká spořitelna, č. účtu 680343399/0800                   |
| a                           |  |
| <b>2. Zhotovitel:</b>       | <b>STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.</b>            |
| Registrován:                | Krajský soud v Českých Budějovicích, spisová značka C 1291 |
| Sídlo (adresa):             | Komenského 373   |
| PSČ a doručovací pošta:     | 386 01 Strakonice  |
| Oprávněný zástupce:         | Ing. Jan Holeček   |
| Identifikační číslo:        | 45023522   |
| Daňové identifikační číslo: | CZ45023522   |
| Bankovní spojení:           | MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 10204-774/0600             |

#### A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba objednatele a vnesen požadavek na dřívější dokončení 2. etapy díla. Zhotovitel s požadavkem objednatele vyslovil souhlas. Tak na základě vzájemné dohody smluvních stran byl zohledněn tyto vzniklé skutečnosti, jejichž následkem se dohodou obou smluvních stran nově upravuje lhůta plnění díla shodně, jak umožňují zadávací podmínky z řízení o výběru nejvhodnějšího zhotovitele stavby.

Z důvodu vzájemně dohodnuté úpravy lhůty plnění díla upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo č. 201 810 uzavřená dne 24. srpna 2018 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

**A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“ a nahrazuje se novým zněním:**

- |   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách |                        |                        |
| a) předání staveniště, zahájení prací                 | 1. etapa od 08.10.2018 | 2. etapa od 28.01.2019 |
| b) dokončení díla včetně dokladů                      | 1. etapa do 17.12.2018 | 2. etapa do 26.03.2019 |

#### B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

**Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 201 810 uzavřenou dne 24. srpna 2018.**

V Radošovicích, dne 17.12.2018

Za zhotovitele, STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.:  
Ing. Jan Holeček, jednatel

Za objednatele, obec Radošovice:  
Ing. Hana Růžičková, starostka



Handwritten signature of Hana Růžičková and a blue rectangular stamp of Obec Radošovice, Strakonice. The stamp contains the name of the municipality and its address (386 01 Strakonice).